

श्री आदित्य कुमार दास,भा.प्र.से., जिलाधिकारी, जहानाबाद के द्वारा दिनांक 17-06-2014 के आयोजित लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही टिप्पणी :

उपस्थिति : यथापंजी।

सर्वप्रथम सभी से जिलाधिकारी के द्वारा परिचय प्राप्त किया गया एवं जिले में पेयजल आपूर्ति के संबंध में निम्नवत समीक्षा की गई :-

- कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन, जहानाबाद के द्वारा बताया गया कि इस प्रमण्डल में तीन सहायक अभियंता का पद है, जिसके विरुद्ध एक सहायक अभियंता एवं 10 कनीय अभियंता के पद पर चार नियमित एवं दो अनुबंध के कनीय अभियंता पदस्थापित हैं जिले में कुल 9330 चापाकल हैं। जिले में कुल 1198 टोला है।
- कार्यपालक अभियंता के द्वारा बताया गया कि प्रत्येक पार्षद के द्वारा अपने- अपने क्षेत्र के लिए 100 चापाकल की अनुशंसा, प्रत्येक विधायक के द्वारा अपने क्षेत्र के प्रति पंचायत पाँच-पाँच चापाकल की अनुशंसा, नगर क्षेत्र में प्रत्येक वार्ड में दो चापाकल की अनुशंसा एवं नगर पंचायत क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में एक चापाकल की अनुशंसा देना है।
- एम.एम.सी.वाई माननीय विधान परिषद के अनुशंसा पर स्वी0आ0सं0-2756, दिनांक 17.10.2013 के द्वारा 212 चापाकल लिया गया है, इसमें एक मार्क-2 का हैंडपम्प, उसका प्लेटफार्म निर्माण किया जाना है। 212 चापाकल में से 203 चापाकल चालू हो गया है तथा 9 क निर्माण शेष है। जिनमें से तीन साईड में विवाद है तथा छ जगहों पर पहले से ही दूसरी योजना से चापाकल निर्माण किया जा चुका है। कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि तीन साईड विवाद का विकल्प निकाले एवं छ: जो दूसरी योजना से पूर्ण हो गया है उसे किसी अन्य जगहों पर निर्माण हेतु अग्रेतर कार्रवाई करें।

(अनुपालन : कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन, जहानाबाद)

- श्री निवास राम संवदेक को एम.एम.सी.वाई. स्वी.आ0सं0-1619, दिनांक 13.09.2013 के द्वारा 106 चापाकल लगाने का आदेश दिया गया था, उनके द्वारा अब तक 50 चापाकल का अधिष्ठापन कराया गया है। श्री निवास के द्वारा बताया गया कि साईड मिलने में विलम्ब होने के कारण कार्य में विलम्ब हो रहा है। निदेश दिया गया कि 30 जून, 2014 तक कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन : श्री निवास राम संवदेक)

- एम.एम.सी.वाई. स्वी.आ0सं0-1619, दिनांक 13.09.2013 के द्वारा विद्यार्थी कंस्ट्रक्सन को 89 चापाकल लगाने का आदेश दिया गया था। इनके द्वारा अब तक 40 का अधिष्ठापन किया गया है। 49 चापाकल का अधिष्ठापन कराया जाना शेष है। इनके द्वारा बताया गया कि साईड नहीं मिलने के कारण ही कार्य नहीं कराया जा रहा है। कार्यपालक अभियंता के द्वारा बताया गया

कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अनुशंसा का ये योजना है, इनमें से 26 स्थलों का साईड प्राप्त नहीं हुआ है। एक सप्ताह में साईड मिल जाने पर इन्हें उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(अनुपालन : कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन, जहानाबाद)

- एम.एम.सी.वाई. स्वी.आ0सं0-1619, दिनांक 13.09.2013 के द्वारा श्री रौशन कुमार संवेदक को 90 चापाकल अधिष्ठापित कराने का आदेश दिया गया था, उनके द्वारा 60 चापाकल अधिष्ठापित कराया गया है। 30 चापाकल अधिष्ठापित कराये जाने बाकी हैं। श्री रौशन के द्वारा बताया गया कि इन्हें 30 चापाकल का साईड नहीं दिया गया है। कार्यपालक अभियंता के द्वारा बताया गया कि ये अनुशंसा श्री राहुल कुमार, माननीय विधायक घोषी का है। इनसे दो-तीन दिन में साईड मिलने की संभावना है। निदेश दिया गया कि माननीय विधायक से मिलकर साईड प्राप्त कर संवेदक को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन : कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन, जहानाबाद)

- एम.एम.सी.वाई. स्वी.आ0सं0-1619, दिनांक 13.09.2013 के द्वारा श्री अमरेन्द्र प्रसाद सिंह संवेदक को 85 चापाकल लगाना था, जिसमें से 67 चापाकल लगाया गया है, 18 शेष हे संवेदक के द्वारा बताया गया कि 17 चापाकल का साईड नहीं दिया गया है। कार्यपालक अभियंता के द्वारा बताया गया कि ये अनुशंसा श्री राहुल कुमार, माननीय विधायक घोषी का है इनसे दो-तीन दिन में साईड मिलने की संभावना है। निदेश दिया गया कि माननीय विधायक से मिलकर साईड प्राप्त कर संवेदक को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन : कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन, जहानाबाद)

- कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि जहानाबाद जिले के सभी टोलों का सर्वे कराये कि किस टोले में चापाकल नहीं हैं, उसकी सूची एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध करायेंगे खासकर अनुसूचित जाति/जनजाति के टोलों को प्राथमिकता के आधार पर रखेंगे।

(अनुपालन : कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन, जहानाबाद)

- कार्यपालक अभियंता के द्वारा बताया गया कि ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत बंधुगंज ग्रामीण जलापूर्ति योजना 14.06.2014 से एवं ओकरी ग्रामीण जलापूर्ति योजना 12.06.2014 से लं भोल्टेज के कारण बंद हैं। कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, जहानाबाद को निदेश दिया जाता है कि दोनों जलापूर्ति योजना के विद्युत दोष को दूर करते हुए चालू करवान सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन : कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, जहानाबाद)


- कार्यपालक अभियंता के द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत मिर्न जलापूर्ति योजना में स्वीकृत्यादेश संख्या 25, दिनांक 06.01.2010 के द्वारा कुल 45 भौतिक लक्ष्य था। कुल वित्तीय लक्ष्य 666.00 लाख रूपया अर्थात एक योजना के लिए 14.80 लाख रूपया की यह योजना है। इसके तहत एक बोरिंग, एक स्वीच रूम का निर्माण, 25 के0भी0ए

का ट्रांसफार्मर, 5 एच.पी. का समरसेबुल मोटर, 2000 लीटर की क्षमता का चार भैट क निर्माण, 1500 मीटर रनिंग जलापूर्ति पम्प लाईन बिछाना आदि कार्य किये जाने हैं। इनमें से एक योजना पूर्ण हुई है जहानाबाद प्रखण्ड के मांदित पंचायत अंतर्गत जमुआवा ग्राम में। 26 में कार्य प्रारम्भ ही नहीं हुआ है। 18 में से 3 में केवल बोरिंग किया गया, जो फेल कर गया। 15 ऐसे हैं, जिनमें छोटे-मोटे कार्य किये जाने हैं। इन सभी को विभाग के स्तर से कार्य प्रारम्भ कराने का निदेश दिनांक 30.05.2014 को मखदुमपुर प्रखण्ड में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बैठक में दिया गया था। अतएव कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि 30 जून, 2014 तक इन सभी को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए चालू कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन : कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन, जहानाबाद)

- कार्यपालक अभियंता के द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत मिनी जलापूर्ति योजना (सौर उर्जा) में स्वीकृत्यादेश संख्या 26, दिनांक 06.01.2010 के द्वारा 12 का भौतिक लक्ष्य लिया गया है। इनमें से 5 चालू हो गया है। 3 जगहों पर कार्य प्रगति में है। 7 जगहों पर कार्य चल रहा है, जिसमें से 3 का बोरिंग हुआ है तथा चार में अभी बोरिंग भी नहीं हुआ है। इनका कार्य करने की अवधि समाप्त हो गई है, विभाग के द्वारा अवधि विस्तार किया गया है। निदेश दिया गया कि संबंधित संवेदक को 30 जून, 2014 तक पूर्ण करने का नोटिस निर्गत करें।

(अनुपालन : कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन, जहानाबाद)


जिलाधिकारी, जहानाबाद।

ज्ञापांक 1031 /गो0, जहानाबाद दिनांक 17 वीं जून, 2014

प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन, जहानाबाद / कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, जहानाबाद/ संबंधित संवेदक एवं अन्य सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


जिलाधिकारी, जहानाबाद।