

उपस्थिति :

1. जिलाधिकारी, जहानाबाद।
2. जिला योजना पदाधिकारी, जहानाबाद।
3. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, जहानाबाद।
4. सभी सहायक एवं कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, जहानाबाद।

सर्वप्रथम सभी अभियंताओं से जिलाधिकारी के द्वारा परिचय प्राप्त किया गया। कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि सभी अभियंताओं की सूची नाम, पदनाम, मोबाईल नम्बर सहित जिला गोपनीय शाखा, जहानाबाद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

- दिनांक 15.06.2014 को श्री अमृत लाल मीणा, भा.प्र.से., प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहा पटना-सह-जिला प्रभारी सचिव के द्वारा मखदुमपुर प्रखण्ड के रामपुर पंचायत का भ्रमण के दौरान उपस्थित ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि रामपुर डीह से रामपुर बाजार के बीच में 1300 फीट सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, जबकि दोनों ओर सड़क निर्मित हो चुका है। इसके संबंध में कार्यपालक अभियंता से पूछे जाने पर बताया गया कि इसका निर्माण आई.ए.पी. से कराया गया है। कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि इस छोटे हुये भाग का स्टीमेंट अविलम्ब तैयार कर उपलब्ध करायें। जिला योजना पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि इस स्टीमेंट प्राप्त कर इसे आई.ए.पी. के अधीन लेते हुए प्रशासनिक स्वीकृति हेतु कार्रवाई की जाए (अनुपालन : जिला योजना पदाधिकारी, जहानाबाद/ कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, जहानाबाद)

- कार्यपालक अभियंता के द्वारा बताया गया कि उनके प्रमण्डल में एक प्राक्कलन पदाधिकारी एवं एक सहायक अभियंता की कमी है।
- कार्यपालक अभियंता के द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कुल 10 योजना (101 सड़क+ 03 ब्रीज) है, जिसमें से 40 योजना पूर्ण एवं 64 योजना अपूर्ण है। सभी में कार्य प्रगति पर है। इसमें से वित्तीय वर्ष 2012-13 में कुल 71 योजना ली गई थी, इसमें से 40 योजना पूर्ण एवं 31 योजना अपूर्ण है। 31 अपूर्ण योजना में से 28 योजना ऐसी है, जिसका एकरारनामा के तहत अवधि समाप्त हो गई है तथा 3 ऐसी योजना है, जिसका पूर्ण की अवधि एकरारनामा के तहत बच रहा है। सभी में कार्य प्रगति पर है। कार्यपालक अभियंता के द्वारा जिलाधिकारी के द्वारा निदेश दिया गया कि 28 लंबित योजनाओं में से 10 सड़कों का निर्माण 30 जून, 2014 तक एवं 18 सड़कों का निर्माण 31 जुलाई, 2014 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे। इसमें से तीन पुल क्रमशः पटना-गया रोड से नेवारी रोड, सैदीपुर से विशुनपुर

मखदुमपुर से नवाबगंज है, जिसे भी 30.06.2014 तक पूर्ण कराने का निदेश जिलाधिकारी के द्वारा कार्यपालक अभियंता को दिया गया।


(अनुपालन : कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, जहानाबाद)

- कार्यपालक अभियंता के द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वर्ष 2013-14 में 33 योजना ली गई थी, जिसमें से 02 योजना पूर्ण एवं 31 योजना अपूर्ण है इसमें कार्य प्रगति पर है।
- कार्यपालक अभियंता के द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2011-12 में 16 योजनाएं ली गई थीं, सभी योजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं।
- आई.ए.पी. योजना के तहत 231 पथों का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें से 137 पूर्ण हो गई हैं। 48 में कार्य प्रगति पर है तथा 46 सी0/एस0 के अधीन हैं। कार्यपालक अभियंता के द्वारा बताया गया कि 2-3 दिनों में इसका सी0/एस0 हो जायेगा। निदेश दिया गया कि निश्चित रूप से दो दिनों के अंदर में इन पथों का सी0/एस0 करा लें।

(अनुपालन : कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, जहानाबाद)


- आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत 41 योजनाएं ली गई हैं, जिनमें से 40 पूर्ण हो गया है। एक योजना रसलपुर में जमीन विवाद के कारण कार्य नहीं हो पा रहा है।
- कार्यपालक अभियंता के द्वारा बताया गया कि गया जिला में मेटल की कमी रहने के कारण जहानाबाद जिला को मेटल प्राप्त नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण पथों के निर्माण में विलम्ब हो रहा है।
- जिलाधिकारी के द्वारा कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि रोड मैपिंग कराकर जो ऑनलाईन किये गये हैं, उसकी हार्डकॉपी 2. वर्ष 2014-15 के लिए जो योजनाएं स्वीकृत हुई है, उसका हार्डकॉपी 3. अभी कितने सड़क छूटे हुये हैं, उसकी सूची हार्ड कॉपी में अविलम्ब अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन : कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, जहानाबाद)


जिलाधिकारी, जहानाबाद।

ज्ञापांक 1030 /गो0, जहानाबाद दिनांक 17 वीं जून, 2014

प्रतिलिपि : जिला योजना पदाधिकारी, जहानाबाद/ कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, जहानाबाद एवं अन्य सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


जिलाधिकारी, जहानाबाद।